

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA E.M.E.I.F. FRANCISCO PAZ DE OLIVEIRA

LOCAL: VOLTA REDONDA - PARACURU - CE

DATA: 05/2025

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	MÊS-1	MÊS-2	MÊS-3	MÊS-4	MÊS-5	MÊS-6	MÊS-7	MÊS-8	MÊS-9	MÊS-10
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 348.292,39	5,41	238.580,29	12.190,23	12.190,23	12.190,23	12.190,23	12.190,23	12.190,23	12.190,23	12.190,23	12.190,23
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 115.892,39	1,80	23.178,48	46.356,96	23.178,48	23.178,48						
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 941.275,20	14,63		282.382,56	282.382,56	282.382,56	94.127,52					
4.0	PAREDES E PAINEIS	R\$ 227.087,50	3,53			90.835,00	45.417,50	45.417,50	45.417,50				
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 183.501,76	2,85						55.050,53	73.400,70	55.050,53		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 691.422,24	10,75					138.284,45	138.284,45	138.284,45	207.426,67	69.142,22	
7.0	COBERTURA	R\$ 693.532,80	10,78						208.059,84	277.413,12	138.706,56	69.353,28	
8.0	PISO	R\$ 872.796,02	13,57						261.838,81	261.838,81	261.838,81	87.279,60	
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 147.470,15	2,29							44.241,05	58.988,06	29.494,03	14.747,02
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA	R\$ 273.600,17	4,25						82.080,05	82.080,05	54.720,03	27.360,02	27.360,02
11.0	PINTURA	R\$ 57.403,83	0,89									28.701,92	28.701,92
12.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 357.968,30	5,56									178.984,15	178.984,15
13.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 1.522.499,54	23,67	152.249,95	152.249,95	152.249,95	152.249,95	304.499,91				304.499,91	304.499,91
	TOTAL MENSAL (%)			6,44	7,67	8,72	8,01	9,24	12,48	13,83	12,26	12,55	8,81
	TOTAL ACUMULADO (%)		100,00	6,44	14,10	22,82	30,83	40,08	52,56	66,38	78,65	91,19	100,00
	TOTAL MENSAL R\$			414.008,72	493.179,70	560.836,23	515.418,73	594.519,61	802.921,41	889.448,41	788.920,89	807.005,36	566.483,24
	TOTAL ACUMULADO R\$	6.432.742,29		414.008,72	907.188,42	1.468.024,65	1.983.443,37	2.577.962,98	3.380.884,39	4.270.332,80	5.059.253,69	5.866.259,05	6.432.742,29