

<b>Operação</b>	<b>Convênio Tgov</b>	<b>Unidade</b>
1095074-55	961011	GIGOV/FO - 7129
<b>Tomador</b>	<b>CNPJ</b>	
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	07.533.656/0001-19	

<b>Programa</b>	<b>Objetivo</b>
Educação Básica Democrática, Com Qualidade e Equidade	Proinfância - Modalidade Creches e Escolas de Educação Infantil

<b>Empreendimento</b>
construção de creche em tempo integral, no bairro centro, são gonçalo do amarante/ce - fnde - creche pré-escola - tipo 2.

<b>Nome Completo</b>
construção de creche em tempo integral, no bairro centro, sã

<b>Dt Seleção</b>	<b>Dt Assinatura</b>	<b>Dt Public. DOU</b>	<b>Dt Vigência</b>	<b>Dt Suspensiva</b>
06/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	17/06/2028	
<b>Data LAE</b>	<b>Autor. SPA</b>	<b>Aceite VRPL</b>	<b>Autor. Obra</b>	<b>Última Vistoria</b>
11/04/2025	11/04/2025			
<b>Receb. PCF</b>	<b>Aprov. PCF</b>	<b>Aprov. SIAFI</b>		

<b>Conta Corrente</b>	<b>Conta Poupança</b>
4591.006.00647025-9	

<b>V. Investimento</b>	<b>V. Repasse</b>	<b>V. Contrapartida 1</b>	<b>V. Contrapartida 2</b>
3.290.504,06	3.252.677,56	37.826,50	0,00
<b>V. Empenhado</b>	<b>V. Creditado</b>	<b>V. RP Desbloqueado</b>	<b>V. RP Saldo Creditado</b>
487.901,63	0,00	0,00	0,00
<b>V. Solicitado</b>	<b>V. Necessidade Financeira</b>	<b>V. Necessidade Informada</b>	<b>V. Necessidade Aferida</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. CP Desbloqueado</b>	<b>V. CP Saldo à Desbloquear</b>	<b>V. CP Creditado</b>	
0,00	37.826,50	0,00	
<b>V. PTS Repasse</b>	<b>V. PTS Contrapartida</b>	<b>V. PTS Desbloqueado</b>	
0,00	0,00	0,00	

<b>P. Obra Inf.</b>	<b>P. Obra Exec.</b>	<b>Sit. Obra</b>	<b>P. VI Libe.</b>	<b>1ª Vigência</b>	<b>Situação CT</b>	<b>Estágio CT</b>	<b>P. Obra Liberação</b>
0,00%	0,00%	Não iniciada	0,00%		EM SITUACAO NORMAL	Normal	0,00%

<b>ID Externa</b>	<b>Simplificado</b>	<b>Portaria</b>
<b>Impositivo</b>	<b>Parlamentar</b>	<b>Licit.</b>
NÃO		

<b>SN</b>	<b>Gestor</b>	<b>OBTV</b>
SUREP	FNDE	SIM

<b>Apelido do Empreendimento</b>

<b>Observações do Empreendimento</b>

<b>Operacional</b>	<b>Engenharia</b>	<b>Social</b>	<b>R. Caixa</b>
ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	MARCIO LUIZ DA SILVA CAMARA		ANTONIO CILA S. C.

CNPJ	Empresa	Objeto da Licitação	Valor	Dt Licita
Sem registros de Empresas Executoras ou Fornecedores				

Créditos de Recursos			
Data	Tipo	Valor	Ordem Bancária
Sem registros de créditos			

Data Entrada	Data Limite	VI Solicitado / BM	VR Solicitado / BM	VCP Solicitado / BM	Rendimento Solicitado / BM	Percentual Solicitado / BM
Sem registros de solicitações						

Data Liberação	VI Liberado	VR Liberado	VCP Liberado	Rendimento Liberado	Percentual Liberado	Glosa VR	Glosa VCP	Glosa Rendimento
Sem registros de liberações								

Desbloqueios Efetivados					
Data	Repassé	Contrapartida	Total	CP / Investimento	Sit. Desbloq. PCP
Sem registros de desbloqueios					

Identificação	Apontamento
<b>04/04/2025</b> 01 Retirada de Suspensiva Engenharia	Emitido no Transferegov o LAE desse PT. A proposta adotou o projeto padronizado CRECHE FNDE TIPO 2 - emitido pelo Gestor MEC/FNDE e conforme a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 32, está dispensada a verificação dos projetos quando as adequações necessárias à adaptação dos mesmos às especificidades locais representarem valor igual ou inferior a 5% em relação ao valor do orçamento para o projeto padronizado, como é o presente caso. Valores aprovados nessa análise: V.I. - R\$ 3.155.215,51 Rep. - R\$ 3.118.930,53 C.P. - R\$ 36.284,98.
<b>11/04/2025</b> LAE Operacional	Obs: LAE emitido na TGov; -Conforme SA 137 147, ITEM 4.2.2.10.1.72, projeto padrão não é exigido nesta etapa de análise. -Operações Novo PAC, a reprogramação de valores fica para a etapa da VRPL
<b>11/04/2025</b> Último Desbloqueio Operacional	Parecer de área: Último desbloqueio O Município deve comprovar até o final da execução do CR, a regularização formal da propriedade do imóvel, com abertura de matrícula individualizada para a área de intervenção..

Data Entrada	Protocolo	Protocolo Assunto	Dias Trans.
Sem registros de protocolos em tratamento			

Últimos documentos Produzidos				
Data	Número	Ano	Doc	Descrição
16/04/2025	405	2025	OF	Ofício autorização processo licitatório e orientações para continuidade do TC - Novo PAC Regime Não Simplificado (PC 32/2024)
04/04/2025	399	2025	PA	Parecer Técnico de Pendências
11/04/2025	384	2025	OF	Ofício autorização processo licitatório e orientações para continuidade do TC - Novo PAC Regime Não Simplificado (PC 32/2024)
26/03/2025	326	2025	PA	Parecer Técnico de Pendências
28/02/2025	71	2025	CR	Carta Reversal
25/02/2025	63	2025	CR	Carta Reversal
27/06/2024	994	2024	OF	Ofício de Celebração ao Legislativo

Etiquetas da Operação	
Análise Técnica Concluída	Sit. Atual Desatualizada
Novo PAC	OBTV

### Etiquetas da Operação

RP 3 - Sem impacto Fiscal	Nível I (Novo PAC)
Processo Licitatório Aguardando Autorização CAIXA	

### Situação Atual

Prazo de suspensiva prorrogado para 30.04.2025  
Engenharia - Projeto aprovado. Emitido o LAE na Transferegov.  
Retirada de Suspensiva - aguardando Licitação

Data	Histórico	Usuário	P. Atitude
11/04/2025	Protocolo Finalizado 2566/2025 (OGU - CLÁUSULA SUSPENSIVA/OGU - ANÁLISE OPERACIONAL) finalizada em 11/04/2025 14:21:29 - Finalizada com Apointamentos - Obs: O Município deve comprovar até o final da execução do CR, a regularização formal da propriedade com abertura de matrícula individualizada para a área de intervenção..	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
10/04/2025	Protocolo Finalizado 2331/2025 (ADM/RH - DEMANDAS DIVERSAS/ADM/RH - Atestes) finalizada em 10/04/2025 09:25:11 - Finalizada com Sucesso: Item 4.2.2.13.8 do SA 137 147 "os valores do Laudo de Verificação Técnica, antes da contratação ou, no caso de contrato com cláusula suspensiva, antes da emissão da VRPL, objetivando a solicitação de recursos ao Repassador com os valores já adequados". V.I. - R\$ 3.155.215,51 Rep. - R\$ 3.118.930,53 C.P. - R\$ 36.284,98.	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
16/04/2025	E-mail Gerado: PM São Gonçalo do Amarante - CAIXA - TC OGU FNDE 961011/2024 - Operação 1095074-55 - Ofício autorização processo licitatório e orientações para continuidade do TC - Novo PAC Regime Não Simplificado (PC 32/2024)	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
16/04/2025	Numera Documento: OF GIGOV/FO 405/2025 - Ofício autorização processo licitatório e orientações para continuidade do TC - Novo PAC Regime Não Simplificado (PC 32/2024)	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
11/04/2025	Numera Documento: OF GIGOV/FO 384/2025 - Ofício autorização processo licitatório e orientações para continuidade do TC - Novo PAC Regime Não Simplificado (PC 32/2024)	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
11/04/2025	Protocolo: 2566/2025 - Tarefa - Laudo de Análise - Retirada de Suspensiva	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
10/04/2025	Protocolo Reaberto 2331/2025 (ADM/RH - DEMANDAS DIVERSAS/ADM/RH - Atestes) em 10/04/2025 09:22:33	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
09/04/2025	Documento Gerado: Parecer de Área	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	
09/04/2025	Protocolo Finalizado 2331/2025 (ADM/RH - DEMANDAS DIVERSAS/ADM/RH - Atestes) finalizada em 09/04/2025 15:16:08 - Finalizada com Apointamentos - Obs: Aguardando apresentar certidão com matrícula atualizada do imóvel	ANDRÉA NUNES DE SOUSA FERNANDES	

Data	Histórico	Usuário	P.
09/04/2025	E-mail Gerado: PM São Gonçalo do Amarante - CAIXA - TC FNDE 961011/2024 - Operação 1095074-55 - Solicitações para continuidade do processo	ANDRÉA NUNES DE SOUZA FERNANDE S	