

OBRA:



REFORMA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CRATEÚS

LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1679, ALTAMIRA CRATEÚS/CE

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS:

47,48% / 84,44%

BDI APLICADO:

29,77%

DATA BASE:

abril-25

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	RS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
1.0	PLACA DA OBRA	2.856,12	R\$ 2.856,12 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 2.856,12 100%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	216.265,74	R\$ 173.012,59 80%	R\$ 43.253,15 20%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 216.265,74 100%
3.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	315.879,39	R\$ 0,00 0%	R\$ 157.939,70 20%	R\$ 157.939,70 20%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 315.879,39 100%
4.0	COBERTURA	272.720,62	R\$ 0,00 0%	R\$ 68.180,16 25%	R\$ 68.180,16 25%	R\$ 136.360,31 50%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 272.720,62 100%
5.0	ALVENARIAS E PAINÉIS	205.788,52	R\$ 0,00 0%	R\$ 41.157,70 20%	R\$ 164.630,82 80%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 205.788,52 100%
6.0	QUADRA	782.799,82	R\$ 78.279,98 10%	R\$ 156.559,96 20%	R\$ 234.839,95 30%	R\$ 156.559,96 20%	R\$ 78.279,98 10%	R\$ 78.279,98 10%	R\$ 782.799,82 100%
7.0	PISOS	142.451,50	R\$ 0,00 0%	R\$ 28.490,30 20%	R\$ 71.225,75 50%	R\$ 28.490,30 20%	R\$ 14.245,15 10%	R\$ 0,00 0%	R\$ 142.451,50 100%
8.0	REVESTIMENTOS	111.495,87	R\$ 0,00 0%	R\$ 27.873,97 25%	R\$ 27.873,97 25%	R\$ 27.873,97 25%	R\$ 27.873,97 25%	R\$ 0,00 0%	R\$ 111.495,87 100%
9.0	PINTURA	187.746,76	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 93.873,38 50%	R\$ 93.873,38 50%	R\$ 187.746,76 100%
10.0	DRENAGEM	1.826,63	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 1.826,63 100%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 1.826,63 100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.991,63	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 796,65 40%	R\$ 0,00 0%	R\$ 796,65 40%	R\$ 398,33 20%	R\$ 1.991,63 100%
12.0	LOUÇAS E METAIS	55.707,95	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 55.707,95 100%	R\$ 55.707,95 100%
13.0	FACHADA	189.116,82	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 47.279,21 25%	R\$ 47.279,21 25%	R\$ 94.558,41 50%	R\$ 189.116,82 100%
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	41.016,10	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 0,00 0%	R\$ 41.016,10 100%	R\$ 41.016,10 100%
15.0	ADMINISTRAÇÃO	99.146,00	R\$ 9.968,82 10,47%	R\$ 20.532,19 21,55%	R\$ 28.456,77 29,87%	R\$ 15.626,61 16,40%	R\$ 10.290,45 10,80%	R\$ 14.271,16 14,98%	R\$ 99.146,00 104%
TOTAL		2.626.809,47	R\$ 264.117,52	R\$ 543.987,12	R\$ 753.943,75	R\$ 414.016,99	R\$ 272.638,78	R\$ 378.105,31	R\$ 2.626.809,47
TOTAL ACUMULADO		R\$ 264.117,52	R\$ 264.117,52	R\$ 808.104,64	R\$ 1.562.048,39	R\$ 1.976.065,37	R\$ 2.248.704,16	R\$ 2.626.809,47	
PERCENTUAL DO PERÍODO		10,05%	10,05%	20,71%	28,70%	15,76%	10,38%	14,39%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		10,05%	10,05%	30,76%	59,47%	75,23%	85,61%	100,00%	



Assinado de forma digital
por RITA AMELIA MENDES
BRANDAO
ROSA:05802386363
Dados: 2025.06.12 13:27:06
-03'00"

RITA AMELIA
MENDES BRANDAO
ROSA:05802386363

CRATEÚS, MAIO DE 2025.