

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RESUMIDO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO MARTINS ALMEIDA

LOCAL: QUIXADÁ - CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.	IMPLANTAÇÃO - SETOR 01	463.399,66	9,8%	45.915,06 9,91%	45.915,06 9,91%	45.183,95 9,75%	45.183,95 9,75%	45.128,30 9,74%	48.890,93 10,55%	47.461,62 10,24%	47.402,08 10,23%	47.368,37 10,22%	44.950,33 9,70%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
2.	CONSTRUÇÃO DE 6 SALAS DE AULA, SALA DOS PROFESSORES, SALA DE LEITURA E BANHEIRO -	870.078,22	18,3%	130.511,73 15,00%	130.511,73 15,00%	121.810,95 14,00%	121.810,95 14,00%	87.007,82 10,00%	87.007,82 10,00%	104.409,39 12,00%	87.007,82 10,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
3.	REFORMA DO BLOCO COM 2 SALAS DE AULA - SETOR 03	119.897,67	2,5%	59.948,84 50,00%	59.948,84 50,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
4.	REFORMA DO PATIO COBERTO E BANHEIROS - SETOR 04	264.056,78	5,6%	132.028,39 50,00%	132.028,39 50,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
5.	REFORMA DE 02 SALAS DE AULA, SALA DE MULTIMEIOS E ALMOXARIFADO - SETOR 05	296.124,53	6,2%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	148.062,27 50,00%	148.062,27 50,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.	REFORMA DO REFEITORIO, COZINHA, DEPOSITO E DESPENSA - SETOR 06	94.961,44	2,0%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.480,72 50,00%	47.480,72 50,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
7.	REFORMA DO AUDITÓRIO - SETOR 07	83.334,43	1,8%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	83.334,43 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8.	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADAS E VESTIÁRIOS - SETOR 08	977.471,93	20,6%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	146.620,79 15,00%	146.620,79 15,00%	146.620,79 15,00%	97.747,19 10,00%	195.494,39 20,00%	244.367,98 25,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
9.	REFORMA DO SETOR ADM, BANHEIROS E 6 SALAS - SETOR 09	548.808,05	11,6%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	109.761,61 20,00%	82.321,21 15,00%	148.178,17 27,00%	137.202,01 25,00%	71.345,05 13,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
10.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	357.689,38	7,5%	35.440,96 9,91%	35.440,96 9,91%	34.876,63 9,75%	34.876,63 9,75%	34.833,68 9,74%	37.737,98 10,55%	36.634,72 10,24%	36.588,77 10,23%	36.562,74 10,22%	34.696,30 9,70%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
11.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	671.767,15	14,1%	66.560,75 9,91%	66.560,75 9,91%	65.500,90 9,75%	65.500,90 9,75%	65.420,22 9,74%	70.874,71 10,55%	68.802,73 10,24%	68.716,41 10,23%	68.667,54 10,22%	65.162,22 9,70%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		4.747.589,24	100,00%	470.405,74	470.405,74	462.915,42	462.915,42	462.345,24	500.893,84	486.250,46	485.640,45	485.295,05	460.521,88	0,00	0,00
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				9,91%	9,91%	9,75%	9,75%	9,74%	10,55%	10,24%	10,23%	10,22%	9,70%	0,00%	0,00%
SUB TOTAL ACUMULADO				470.405,74	940.811,48	1.403.726,90	1.866.642,33	2.328.987,57	2.829.881,40	3.316.131,86	3.801.772,31	4.287.067,36	4.747.589,24	4.747.589,24	4.747.589,24
% ACUMULADO				9,91%	19,82%	29,57%	39,32%	49,06%	59,61%	69,85%	80,08%	90,30%	100,00%	100,00%	100,00%


LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENG. CIVIL RNP 060158106-7