



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS
CRECHE TIPO B - AMPLIAÇÃO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.829,64	100,00%	R\$ 3.829,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 13.458,34	100,00%	R\$ 13.458,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	FUNDAÇÕES	R\$ 27.505,92	100,00%	R\$ 27.505,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 120.250,08	25,00%	R\$ 30.062,52	75,00%	R\$ 90.187,56		R\$ -		R\$ -
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	R\$ 33.962,88		R\$ -	40,00%	R\$ 13.585,15	60,00%	R\$ 20.377,73		R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 20.743,33		R\$ -	35,00%	R\$ 7.260,17	65,00%	R\$ 13.483,16		R\$ -
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 70.209,71		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 56.167,77	20,00%	R\$ 14.041,94
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.397,72	30,00%	R\$ 2.219,32		R\$ -	30,00%	R\$ 2.219,32	25,00%	R\$ 1.849,43
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 90.399,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 40.679,64
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 63.730,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -	55,00%	R\$ 35.051,81
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 25.209,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 9.838,97		R\$ -	30,00%	R\$ 2.951,69	70,00%	R\$ 6.887,28		R\$ -
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.412,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 7.472,26	80,00%	R\$ 5.977,81		R\$ -	20,00%	R\$ 1.494,45		R\$ -
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 18.033,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.729,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.729,21
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 36.368,70	10,00%	R\$ 3.636,87		R\$ -	40,00%	R\$ 14.547,48	30,00%	R\$ 10.910,61
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.175,99		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.175,99		R\$ -
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 17.698,61		R\$ -		R\$ -	80,00%	R\$ 14.158,89	20,00%	R\$ 3.539,72
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.906,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.398,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
CRECHE TIPO B - PLAYGROUND										
22	BRINQUEDOPRAÇA	R\$ 93.047,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
CRECHE TIPO B - REFORMA										
23	CRECHE TIPO B - REFORMA	R\$ 1.067.003,08	14,00%	R\$ 149.380,43	12,50%	R\$ 133.375,39	12,50%	R\$ 133.375,39	12,50%	R\$ 133.375,39
COBERTURA DA LAVANDERIA										
24	CRECHE TIPO B - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA LAVANDERIA	R\$ 23.878,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
CRECHE TIPO B - REFORMA - ELÉTRICO										
25	CRECHE TIPO B - REFORMA - ELÉTRICO	R\$ 49.527,79	10,00%	R\$ 4.952,78	15,00%	R\$ 7.429,17		R\$ -	15,00%	R\$ 7.429,17
CRECHE TIPO B - CONSTRUÇÃO DA FACHADA										
26	CRECHE TIPO B - CONSTRUÇÃO DA FACHADA	R\$ 115.886,91		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA										
27	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 81.183,74	12,50%	R\$ 10.147,97	12,50%	R\$ 10.147,97	12,50%	R\$ 10.147,97	12,50%	R\$ 10.147,97
TOTAL		R\$ 2.012.259,39	12,48%	R\$ 251.171,59	13,17%	R\$ 264.937,09	13,62%	R\$ 274.035,42	13,61%	R\$ 261.754,88
			12,48%	R\$ 251.171,59	25,65%	R\$ 516.108,68	39,27%	R\$ 790.144,10	52,28%	R\$ 1.051.898,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
				150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS
CRECHE TIPO B - AMPLIAÇÃO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.829,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 13.458,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	FUNDAÇÕES	R\$ 27.505,92		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 120.250,08		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	R\$ 33.962,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 20.743,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 70.209,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.397,72	15,00%	R\$ 1.109,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 90.399,20	35,00%	R\$ 31.639,72	20,00%	R\$ 18.079,84		R\$ -		R\$ -
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 63.730,57	45,00%	R\$ 28.678,76		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 25.209,10		R\$ -	80,00%	R\$ 20.167,28		R\$ -	20,00%	R\$ 5.041,82
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 9.838,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.412,51	100,00%	R\$ 5.412,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 7.472,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 18.033,92		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 3.606,78	80,00%	R\$ 14.427,14
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.729,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 36.368,70	10,00%	R\$ 3.636,87		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 3.636,87
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.175,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 17.698,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.906,62		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 1.453,31	50,00%	R\$ 1.453,31
21	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.398,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.398,22
CRECHE TIPO B - PLAYGROUND										
22	BRINQUEDOPRAÇA	R\$ 93.047,59		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 46.523,80	50,00%	R\$ 46.523,80
CRECHE TIPO B - REFORMA										
23	CRECHE TIPO B - REFORMA	R\$ 1.067.003,08	12,50%	R\$ 133.375,39	12,00%	R\$ 128.040,37	13,00%	R\$ 138.710,40	11,00%	R\$ 117.370,34
COBERTURA DA LAVANDERIA										
24	CRECHE TIPO B - CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA LAVANDERIA	R\$ 23.878,78	80,00%	R\$ 19.103,02	20,00%	R\$ 4.775,76		R\$ -		R\$ -
CRECHE TIPO B - REFORMA - ELÉTRICO										
25	CRECHE TIPO B - REFORMA - ELÉTRICO	R\$ 49.527,79	30,00%	R\$ 14.858,34	20,00%	R\$ 9.905,56		R\$ -	10,00%	R\$ 4.952,78
CRECHE TIPO B - CONSTRUÇÃO DA FACHADA										
26	CRECHE TIPO B - CONSTRUÇÃO DA FACHADA	R\$ 115.886,91		R\$ -	40,00%	R\$ 46.354,76	30,00%	R\$ 34.766,07	30,00%	R\$ 34.766,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA										
27	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 81.183,74	12,50%	R\$ 10.147,97	12,50%	R\$ 10.147,97	12,50%	R\$ 10.147,97	12,50%	R\$ 10.147,97
TOTAL		R\$ 2.012.259,39	12,32%	R\$ 247.962,23	11,80%	R\$ 237.471,54	11,69%	R\$ 235.208,33	11,91%	R\$ 239.718,31
			12,32%	R\$ 1.299.861,21	24,12%	R\$ 1.537.332,75	35,81%	R\$ 1.772.541,08	47,72%	R\$ 2.012.259,39