



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL: ESTRADA QUE A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE TAPUIARÁ, NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	93.086,47	4,79%	26.995,08	17.658,50	16.103,96	15.964,33	16.364,60
				29,00%	18,97%	17,30%	17,15%	17,56%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.837,70	1,43%	16.702,62	5.567,54	2.783,77	2.783,77	0,00
				60,00%	20,00%	10,00%	10,00%	0,00%
3	OBRAS DE DRENAGEM	243.746,95	12,54%	170.622,87	73.124,09	0,00	0,00	0,00
				70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	744.001,33	38,27%	186.000,33	111.600,20	148.800,27	148.800,27	148.800,27
				25,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5	PAVIMENTAÇÃO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	835.556,74	42,98%	208.889,19	125.333,51	167.111,35	167.111,35	167.111,35
				25,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%
TOTAL / SUB TOTAL (DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO)		1.944.229,19	100,00%	609.210,08	333.283,84	334.799,34	334.659,71	332.276,22
% DESEMBOLSO MENSAL ESTIMADO				31,33%	17,14%	17,22%	17,21%	17,09%
SUB TOTAL ACUMULADO				609.210,08	942.493,92	1.277.293,26	1.611.952,97	1.944.229,19
% ACUMULADO				31,33%	48,48%	65,70%	82,91%	100,00%

Quixadá, junho de 2025

WARNEY
PEREIRA
RABELO:99578
778368

Assinado de forma
digital por
WARNEY PEREIRA
RABELO:99578778
368