



PREFEITURA DE
PARACURU
Uma nova história!

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ÁREA URBANA
LOCAL: RUA GEIRZA BARROSO, BAIRRO ATLÂNTICO
MUNICÍPIO: PARACURU-CE

DATA BASE:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 24/10/2023

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,44% (HORA) – 47,48% (MÊS)

TABELA SINAPI 04/2024 DESONERADA

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/05/2024


ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,06% (HORA) – 47,67% (MÊS)

Relação das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 01	1
		2	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 02	2
		3	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 03	3
		4	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 04	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 01	1
		2	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 02	2
		3	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 03	3
		4	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 04	4
3	PAVIMENTAÇÃO DE RUA	1	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 01	1
		2	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 02	2
		3	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 03	3
		4	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 04	4
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	1	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 01	1
		2	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 02	2
		3	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 03	3
		4	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 04	4
5	PASSEIO	3	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 03	3
		4	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 04	4
6	SERVIÇOS FINAIS	3	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 03	3
		4	RUA GEIRZA BARROSO - ETAPA 04	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	22,51%	R\$ 113.997,59	22,51%	R\$ 113.997,59
2	22,23%	R\$ 112.540,89	44,74%	R\$ 226.538,48
3	31,64%	R\$ 160.206,39	76,38%	R\$ 386.744,87
4	23,62%	R\$ 119.582,79	100,00%	R\$ 506.327,66


Diego Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.513-D/CE
RNP-061108011-7