

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 9 SALAS EM TEMPO INTEGRAL (FNDE), MUNICÍPIO DE PARACURU-CE

SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2024-03 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 22/04/2025

BDI ADOTADO: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS: 114,15%

ENCARGO SOCIAIS: 115,02%

CRONOGRAMA

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra x Mês de Execução
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 01
		2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 02
		3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 03
		4	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 04
		5	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 05
		6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
		7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
		8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
		9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
		10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
		11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11
		12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12
25	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 01
		2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 02
		3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 03
		4	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 04
		5	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 05
		6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
		7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
		8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
		9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
		10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
		11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11
		12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12
2	MOVIMENTO DE TERRA	1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 01
		2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 02
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	5	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 05
		6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
		7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
3	FUNDAÇÕES	1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 01
		2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 02
4	SUPERESTRUTURA	3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 03
		4	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 04
		5	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 05
		6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
6	ESQUADRIAS	11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11
		12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12
7	SISTEMA DE COBERTURA	6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
		7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
		8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 02
		3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 03
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
		8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
		9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
		10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
10	SISTEMA DE PISOS	7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
		8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
		9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
		12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
		7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
		9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
14	INSTAÇÃO SANITÁRIA	6	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 06
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
		10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
		11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11

		12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
		10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
		11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11
19	INSTAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	7	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 07
		8	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 08
		9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
		11	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 11
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 09
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 10
24	SERVIÇOS FINAIS	12	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MÊS 12