

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA JOÃO LOPES MEIRELES SEDE DE PARACURU - CE
LOCAL: AVENIDA JOÃO LOPES MEIRELES - PARACURU - CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	95.798,00	18,36%	17.588,51	18,18%	17.416,08	8,65%	8.286,53	8,64%	8.276,95	21,84%	20.922,28	24,33%	23.307,65
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.264,39	79,17%	3.376,12		-	5,91%	252,03		-	14,92%	636,25		-
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	1.855.622,56	18,69%	346.815,86	18,69%	346.815,86	8,88%	164.779,28	8,88%	164.779,28	22,43%	416.216,14	22,43%	416.216,14
4.0	SINALIZAÇÃO	7.162,41		-		-		-		-		-	100,00%	7.162,41
5.0	DIVERSOS	40.446,76		-		-		-		-		-	100,00%	40.446,76
TOTAL GERAL		2.003.294,12	18,36%	367.780,49	18,18%	364.231,93	8,65%	173.317,84	8,64%	173.056,23	21,85%	437.774,67	24,32%	487.132,96
			18,36%	367.780,49	36,54%	732.012,42	45,19%	905.330,26	53,83%	1.078.386,49	75,68%	1.516.161,16	100,00%	2.003.294,12