



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ- CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE

OBJETO:	OBRA : SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM OITO SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CARNAUBINHA - MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE		
DATA:	AGOSTO /2024	BDI:	25%
NOME OBRA:	ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA DE FIGUEIREIDO	Refer.:	Sinapi 05/2023 e SETOP 01/2023
Endereço:	Distrito de Carnaubinha	Encargos sociais:	Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS DIVERSOS	VALOR R\$	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	142.096,88	10,00%	14.209,69	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75
2.0	PAREDES E PAINÉIS	95.270,87		-	20,00%	19.054,17	20,00%	19.054,17	20,00%	19.054,17	10,00%	9.527,09	10,00%	9.527,09
3.0	ESQUADRIAS	248.793,16		-		-		-		-		-		-
4.0	VIDROS	77.101,07	20,00%	15.420,21	20,00%	15.420,21	20,00%	15.420,21	20,00%	15.420,21	20,00%	15.420,21		-
5.0	COBERTURA	250.870,03	20,00%	50.174,01	80,00%	200.696,03		-		-		-		-
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.738,19	10,00%	673,82	20,00%	1.347,64	20,00%	1.347,64	30,00%	2.021,46	10,00%	673,82	10,00%	673,82
7.0	REVESTIMENTOS	121.856,12		-	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61
8.0	PISOS	791.959,22	5,00%	39.597,96	10,00%	79.195,92	10,00%	79.195,92	15,00%	118.793,88	20,00%	158.391,84	10,00%	79.195,92
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	75.079,88	5,00%	3.753,99	5,00%	3.753,99	5,00%	3.753,99	10,00%	7.507,99	10,00%	7.507,99	20,00%	15.015,98
10.0	INSTALAÇÕES DE GÁS/INCÊNCIO/SPDA	119.214,10	5,00%	5.960,71		-		-		-	30,00%	35.764,23	30,00%	35.764,23
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA/ DRENAGEM	175.938,54	5,00%	8.796,93	5,00%	8.796,93	5,00%	8.796,93	5,00%	8.796,93	5,00%	8.796,93	10,00%	17.593,85
12.0	FOSSA/SUMIDOURO	128.406,63	5,00%	6.420,33		-		-		-		-		-
13.0	INSTALAÇÃO ELETRICAS	714.327,90	5,00%	35.716,39	5,00%	35.716,39	5,00%	35.716,39	5,00%	35.716,39	5,00%	35.716,39	10,00%	71.432,79
14.0	PINTURA GERAL	155.344,90	5,00%	7.767,24		-		-		-		-		-
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	128.484,24	5,00%	6.424,21		-		-	10,00%	12.848,42	20,00%	25.696,85	30,00%	38.545,27
16.0	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS	280.158,41	5,00%	14.007,92	10,00%	28.015,84	10,00%	28.015,84	5,00%	14.007,92	5,00%	14.007,92	5,00%	14.007,92
PARCIAIS		3.511.640,13	5,95%	208.923,42	11,83%	415.550,49	6,12%	214.854,47	7,34%	257.720,74	9,54%	335.056,63	8,69%	305.310,23
ACUMULADO			5,95%	208.923,42	17,78%	624.473,91	23,90%	839.328,38	31,24%	1.097.049,12	40,78%	1.432.105,75	49,48%	1.737.415,99

MILHÃ, AGOSTO de 2024

ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR
CREA-4486/D - GO

ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR
CREA- 29388-CE
RNP : 1008141003



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ- CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MILHÃ-CE

OBJETO:	OBRA : SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO COM OITO SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CARNAUBINHA - MUNICÍPIO DE MILHÃ - CE		
DATA:	AGOSTO /2024	BDI:	25%
NOME OBRA:	ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA DE FIGUEREIDO	Refer.:	Sinapi 05/2023 e SETOP 01/2023
Endereço:	Distrito de Carnaubinha	Encargos sociais:	Com desoneração

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		% DO TOTAL	TOTAL
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	8,00%	11.367,75	10,00%	14.209,69	100,00%	142.096,88
10,00%	9.527,09	10,00%	9.527,09		-		-		-		-	100,00%	95.270,87
30,00%	74.637,95	30,00%	74.637,95	30,00%	74.637,95	10,00%	24.879,32		-		-	100,00%	248.793,16
	-		-		-		-		-		-	100,00%	77.101,07
	-		-		-		-		-		-	100,00%	250.870,03
	-		-		-		-		-		-	100,00%	6.738,19
10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61	10,00%	12.185,61		-	100,00%	121.856,12
10,00%	79.195,92	10,00%	79.195,92	10,00%	79.195,92		-		-		-	100,00%	791.959,22
20,00%	15.015,98	5,00%	3.753,99	5,00%	3.753,99	5,00%	3.753,99	5,00%	3.753,99	5,00%	3.753,99	100,00%	75.079,88
35,00%	41.724,94		-		-		-		-		-	100,00%	119.214,10
15,00%	26.390,78	15,00%	26.390,78	10,00%	17.593,85	10,00%	17.593,85	10,00%	17.593,85	5,00%	8.796,93	100,00%	175.938,54
15,00%	19.260,99	20,00%	25.681,33	20,00%	25.681,33	20,00%	25.681,33	15,00%	19.260,99	5,00%	6.420,33	100,00%	128.406,63
10,00%	71.432,79	10,00%	71.432,79	20,00%	142.865,58	10,00%	71.432,79	10,00%	71.432,79	5,00%	35.716,39	100,00%	714.327,90
15,00%	23.301,73	20,00%	31.068,98	20,00%	31.068,98	20,00%	31.068,98	15,00%	23.301,73	5,00%	7.767,24	100,00%	155.344,90
10,00%	12.848,42	10,00%	12.848,42		-		-	10,00%	12.848,42	5,00%	6.424,21	100,00%	128.484,24
5,00%	14.007,92	20,00%	56.031,68	10,00%	28.015,84	10,00%	28.015,84	10,00%	28.015,84	5,00%	14.007,92	100,00%	280.158,41
11,70%	410.897,87	11,79%	414.122,29	12,14%	426.366,81	6,44%	225.979,46	5,69%	199.760,99	2,76%	97.096,71	59,94%	2.104.918,05
61,18%	2.148.313,86	72,97%	2.562.436,15	85,11%	2.988.802,96	91,55%	3.214.782,42	97,24%	3.414.543,41	100,00%	3.511.640,13	100,00%	3.511.640,13

ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR
CREA-4488/D - GO

ENG. JARBAS RICCIOPPO SILVA JR
CREA- 29388-CE
RNP : 1008141003